ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....01.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: AE/BTP/SD/581/20-21

09-3-2021

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ : ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ **Improvements to Roads and drains at Anjanadri Layout and surrounding area in ward No. 06 Thanisadnra** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ

* * * * * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ **Improvements to Roads and drains at Anjanadri Layout and surrounding area in ward No. 06 Thanisadnra** ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ "ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಠಿ(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಅನುದಾನ) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3075 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 006-21-000009 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: TS/CE/(YNK)91/2020-21 Dated 20-08-2020 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ Sri Vinaya Builders Prop. Kumar Raju K ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/186/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 03.02-2021 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

1)

ಸದರಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮೀಸುವುದು, ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಅಡಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಸರಬರಾಜುಯಾಗುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪುಗಳು ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಪೈಪುಗಳು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ

2)

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 02

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
3	ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 27,50,492.19 ಅಂದರೆ ಶೇ. 14.97 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. EILR ಮೊತ್ತವು ರೂ. 3,42,636.00 ಅಂದರೆ ಶೇ. 1.87% ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.034% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ** ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಹಾಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 0.034% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ EILR ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 4 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ 05 ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)., 15/3/21 15/03

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
6	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.06ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to Roads and drains at Anjanadri Layout and surrounding area in ward No. 06 Thanisadnra ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ "ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ ಅನುದಾನ) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3075 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 006-21-000009 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: TS/CE/(YNK)91/2020-21, Date: 20-08-2020 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ Sri Vinaya Builders Prop. Kumar Raju K, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/186/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 03.02-2021 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಸದರಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಅಡಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಸರಬರಾಜುಯಾಗುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪುಗಳು ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಪೈಪುಗಳು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 27,50,492.19 ಅಂದರೆ ಶೇ. 14.97 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ.3,42,636.00 ಅಂದರೆ ಶೇ. 1.87% ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.034% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಹಾಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 0.034% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ EIRL ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.2750492.19 ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ
3) EIRL ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.342636.00 ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ

15/03

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1,83,64,485.00ಗಳು
3. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.27,50,492.19(14.97%)
4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,42,636.00(1.87%)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (04) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡಿಕೆ (11) ಮತ್ತು (12) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಂತೆ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.18364485.00
3) ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.2750492.19 ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ
4) EIRL ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.342636.00 ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತ ಮಾರ್ಪಾಡು ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner